

Інформація

Про хід виконання Програми «Питна вода Богодухівського району на період до 2020 року», затвердженої рішенням районної ради від 24 лютого 2012 року (XIV сесія УІ скликання)

Метою Програми є покращення рівня забезпечення населення Богодухівського району питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих нормативів (норм) питного водопостачання; реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування; як наслідок, поліпшення на цій основі стану здоров'я населення та оздоровлення соціально-екологічної ситуації в районі; відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання.

На виконання заходів Програми, по КП «Богодухіввода» введено в експлуатацію об'єкти з реконструкції водонасосної станції по вул. Катюкова в м. Богодухові вартістю - 330,0 тис. грн. та з будівництва водопровідних мереж по вул. Катюкова, Охтирській, Чкалова, Пролетарській в м. Богодухові, вартістю – 413,2 тис. грн. (на даних об'єктах використовувались кошти з обласного бюджету).

Також за рахунок усіх джерел фінансування виконані наступні роботи:

Найменування показника	Джерело фінансування	Вартість, тис.грн.
Заміна (реконструкція) водопровідних мереж:		
- вул. Робоча, 120м.п	кошти підприємства	12,0
- вул. Веденичева, 96 м.	кошти підприємства	6,0
- перехрестя вул. 8-го Мехкорпусу та вул. Харківська, 196 м.п	кошти підприємства	16,0
Реконструкція водопроводу на стадіоні «Колос», 26 м.п.	кошти підприємства	3,4
Реконструкція водопроводу адміністративної споруди ПАТ«Харківобленерго», 24 м.	кошти підприємства	8,4
Часткова заміна (ремонт) внутрішньо-будинкових водопровідних та каналізаційних мереж по вул. Охтирська, 27/10	кошти підприємства	3,0
Ремонт вигрібних ям:		
- вул. Моргунова, 24 в м. Богодухові	кошти підприємства	2,5
- вул. Чалого, 13 в м. Богодухові	кошти підприємства	2,0
Встановлення нових пожежних гідрантів по вул. Чалого	місцевий бюджет	5,0
Отримати спеціальний дозвіл на користування надрами (підземні води)	кошти підприємства	40,0

Будівництво водопроводу до Богодухівського молокозаводу, 303 м.п.	кошти підприємства	12,2
Розробка проектної документації		
«Будівництво каналізаційного колектору вул. Чалого, вул. Загорулька, вул. Урицького в м. Богодухів»	місцевий бюджет	110,0
«Реконструкція очисних споруд вул. Катюкова»	місцевий бюджет	111,1
«Будівництво водопровідних мереж в с. С.Яр м. Богодухів Харківської області»	місцевий бюджет	60,0
«Реконструкція водопроводу по вул. Робітничій, Заводській, Горького, Загорулька в м. Богодухові Харківської області»	місцевий бюджет	30,0
«Будівництво водопровідної мережі від водогону по вул. Пушкіна до водозабору по вул. Катюкова в м. Богодухові Харківської області»	місцевий бюджет	30,0

З основних запланованих заходів Програми не виконано:

1. Будівництво глибинної артезіанської свердловини на Північному водозаборі в м. Богодухові.

2. Реконструкцію міського водопроводу, яка полягає в розділенні мережі верхньої та нижньої частин міста задля запобігання перевищення допустимого тиску у нижній водопровідній мережі. Це надасть змогу зменшити кількість поривів водопровідної мережі та витоків з неї. Розрахунки гідравлічної моделі водопостачання вже проводяться академією міського господарства ім. Бекетова.

3. Введення в експлуатацію очисних споруд «Біоплато», замовник будівництва - Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації.

Не вирішується питання по введенню в експлуатацію каналізаційно-напірної станції. Неодноразово до Департаменту ЖКГ та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації, як до замовника будівництва надсилалися листи щодо необхідності введення в експлуатацію даного об'єкта.

Для безперебійної роботи КП «Джерельне», з місцевого бюджету підприємству було виділено кошти: у 2013 році - 7,8 тис.грн., у 2014 році – 120,7 тис.грн., за рахунок яких виконані наступні роботи:

- заміна водопровідних мереж: по вул. Леніна в смт Гути – 150 п.м.;
- заміна водопровідних мереж: по вул. Луговій в смт Гути – 35 п.м.;
- заміна водопровідних мереж: по вул. Жовтневій в смт Гути – 50 п.м.;
- заміна водопровідних мереж: по вул. Чапаєва в смт Гути – 50 п.м.;
- закільцьовано водогони від вул. Пролетарської до вул. Радгоспної в с. Первухинка;

- виконано ремонтні роботи на об'єктах водо забезпечення по вул. Центральна в с. Первухинка із встановленням колонки загального користування;
- виконано ремонтні (зварювальні) роботи башти Рожновського в селі Первухинка;
- прокладено водогін по вул. Первухинській (відгодівельний пункт) – 150 м.;
- проведено планову заміну приладів обліку електроенергії на трьох свердловинах.

За інформацією голів місцевих рад проводилась наступна робота:

По Шарівській селищній раді виконані ремонтні роботи водопровідних мереж (заміна труб, насосів) в смт Шарівка, с-ще Першотравневе на суму - 2,4 тис.грн.

По Кленівській сільській раді замінено водогон – 122 м та відремонтовано 3 шахтних колодязі.

По Степнянській сільській раді планувалося виконати ремонт 2 свердловин та водонапірних башт та провести заміну водопровідних мереж – 4,2 км., але у зв'язку з відсутністю коштів у місцевому бюджеті заплановані заходи на даний час не виконані.

По Полково-Микитівській сільській раді планувалося провести заміну труб, буріння 1 свердловини, але у зв'язку з відсутністю коштів у сільському бюджеті, заплановані заходи на даний час не виконані.

По Куп'єваській сільській раді, проведено ремонт артезіанської свердловини, замінено 100 м сталюї труби на пластикову. У зв'язку з тим, що водопровідна вежа по вул. Радянській знаходиться на даний час в незадовільному стані, споживачів переведено на безвежеву подачу води.

По Івано-Шийчинській сільській раді протягом 2012-2014 років проведена очистка 2 шахтних колодязів в с. Братениця по вул. Широкий та вул. Заводській за рахунок коштів місцевого бюджету;

По Червононивській сільській раді:

- проводилася заміна насосів на 2 свердловинах;
- проводилися чистка та ремонт шахтних колодязів;
- встановлені автомати на підйом води на 2 свердловинах;
- частково на водогоні проводилися ремонт та заміна труб.

По Вінницько-Іванівській сільській раді відремонтовано 2 шахтних колодязі в с. Короткому.

По Губарівській сільській раді планувалося замінити 1 км водопровідної мережі в с. Губарівка, але через відсутність коштів в місцевому бюджеті, роботи не виконані.

По Крисинській сільській раді замінено 2 насоси у с. Крисине та 2 у с-щі Максимівка. Виконуються роботи по заміні башти Рожновського у с-щі Максимівка.

По Олександрівській сільській раді – відремонтовано 7 шахтних колодязів в с. Олександрівка.

По Павлівській сільській раді виконано благоустрій 4 шахтних колодязів в с. Павлівка.

По Петропавлівській сільській раді – замінено насос та 72 п.м. водопроводу в с-ще Балабанівка.

По Хрущово-Микитівській сільській раді замінено 1 насос та 100 м. водопровідної мережі в с. Хрущова Микитівка.

По Сазоно-Баланівській сільській раді виконано заміну водопровідних труб протяжністю 300 м. Виготовлено проектно-кошторисну документацію на артсвердловину в с. Сазоно-Баланівка, вартістю – 40,1 тис.грн. Побудовано 3 шахтних колодязі за власні кошти громадян в с-ще Горького.

Щороку колодязі загального користування та водонапірні башти в районі дезінфікуються хлорним вапном.

Заходи, які передбачені Програмою «Питна вода» на відповідний період виконані не в повному обсязі у зв'язку з відсутністю необхідного фінансування.

Заходи, які планувалось здійснити за кошти державного бюджету, не виконано у зв'язку з відсутністю фінансування.

Враховуючи вищевикладене, місцевим радам рекомендується передбачити кошти в бюджетах на 2015 рік на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об'єктів водопостачання.

Начальник відділу містобудування,
архітектури та житлово-комунального
господарства райдержадміністрації

Т.М. Масалітіна